

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 3 月 19 日 星期日	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	5℃ - 12℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 桩基混凝土浇筑共计 440t (110组) 2. 东山桩基钻孔 63个. 3. 1号平台支架安装完成 100% 4. 西山定位放线完成.				
检查发现的问题	安装现场混乱. 物件乱放.				
处理措施、意见、结果	应对安装物件摆放整齐. 已整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		