

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月2日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 多云	气温	1℃ - 16℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:	平整场地				
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成70% (300根), 预埋基础箍筋绑扎完成500根。 2. 第二道挡土墙砌筑完成28%。 3. 现场铲车一辆, 挖掘机一辆。				
检查发现的问题	挡土墙砌筑抹缝砂浆不匀。				
处理措施、意见、结果	应按照规定规范施工。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		