

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 3 月 20 日 星期二	气候	白天: 多云 夜间: 阴	气温	7℃ - 16℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 桩基混凝土浇筑共计完成 500 方。(125 组) 2. 东山桩基钻孔 87 个。 3. 1 号平台接地扁铁焊接。				
检查发现的问题	部分接地扁铁焊接搭接长度不够。				
处理措施、意见、结果	应对焊接搭接长度进行整改。 已整改。				
协调内容 或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		