

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目...

日期	2017 年 3 月 24 日 星期 五	气候	白天: 多云 夜间: 多云	气温	4℃ - 15℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 西山桩基钻孔. 2. 3号平台全部安装完成. 3. 西山桩基混凝土浇筑.				
检查发现的问题	部分桩基孔内浮土、细石未清理.				
处理措施、意见、结果	需桩基孔内浮土、细石清理或进行二次钻孔 已二次钻孔				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		