

监 理 日 志

工程名称: 阳柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 3 月 3 日 星期五	气候	全天: 晴	气温	2℃ - 17℃
监理人员动态: 巡查 施工方人员动态: 负责人现场监护 施工机械动态: 平整场地.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成 850 根. (75%). 预埋基础箍筋绑扎完成 600 根. 2. 第二道挡水墙砌筑完成 40%. 3. 现场铲车 一辆. 挖掘机 一辆.				
检查发现的问题	焊接人员未佩戴专用防护镜.				
处理措施、意见、结果	应按要求佩戴专用防护镜.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		