

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年3月4日 星期六	气候	白天: 阵雨 夜间: 阴	气温	6℃ - 17℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:	平整场地.				
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成900根(80%). 预埋基础钢筋绑扎完成700根: 2. 第二道挡水墙砌筑完成65%. 3. 现场铲车两辆, 挖掘机一辆. 运土车两辆.				
检查发现的问题	部分人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	应按要求佩戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		