

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月5日 星期日	气候	全天: 多云	气温	4℃ - 17℃
监理单位动态:	巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:	平整场地.				
施工进度情况	1. 光伏支架基础. 预埋件现场焊接加工完成 950 根. (85%) / 预埋基础箍筋绑扎完成 800 根. 2. 第二道挡水墙砌筑完成 80%. 3. 西山平整 25%.				
检查发现的问题	焊机临时用电未架空、掩埋.				
处理措施、意见、结果	临时用电应按要求进行架空.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			