

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 1 日 星期六	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	12℃-23℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山桩基钻孔. 2. 东山桩基砼浇筑. 3. 西山支架安装. 4. 东山支架安装. 5. 1号平台组件安装. 6. 1、2、3号平台支架整改修正.				
检查发现的问题	部分组件安装出现扭、歪, 不符设计规范要求.				
处理措施、意见、结果	应对出现扭歪部进行整改, 并达到设计规范要求. 部分已整改到位.				
协调内容或其他					
记录人	刘乃斌		总监签阅		