

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 13 日 星期 四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	14℃ - 21℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山支架安装 70%. 2. 西山支架安装 70%. 3. 西山接地焊接. 4. 桩基砼浇筑完成. 5. 强平台组件安装.				
检查发现的问题	部分施工员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	应按要求佩戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		