

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 15 日 星期六	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	15℃-27℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山支架安装 80%. 2. 西山支架安装完成 60%. 3. 3号平台组件安装完成 70%.				
检查发现的问题	现场施工人数较少.				
处理措施、意见、结果	请施工单位增加人员投入.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		