

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目:

日期	2017年4月17日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 28℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山支架安装90%。 2. 西山支架安装全部完成。 3. 3号平台组件安装完成。 4. 1号平台组件安装。				
检查发现的问题	部分安装完成组件角度、观感、质量存在问题				
处理措施、意见、结果	对已安装完成组件需检查调整或拆除重装。 部分已进行调整				
协调内容或其他					
记录人	刘万文武		总监签阅		