

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 18 日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 多云	气温	15℃ — 28℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山支架安装完成 100%. 2. 3 号平台组件检查调整. 3. 西山开始组件安装.				
检查发现的问题	现场施工人员较少.				
处理措施、意见、结果	请施工单位尽快增加投入必要的人力资源.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		