

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 27 日 星期 四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃-32℃
监理人员动态: 旁站			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装完成 80%。 2. 逆变器基础垫层砼浇筑完成。 3. 东山接地扁铁焊接。				
检查发现的问题	单体组件安装支架未处于同一水平。				
处理措施、意见、结果	要求对支架未处于同一水平 进行调整。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		