

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 28 日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	17℃ - 33℃
监理人员动态:	旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装完成 85%. 2. 箱变逆变器基础层混凝土浇筑完成, 墙体开始砌筑. 3. 东山接地扁铁焊接, 4. 西山组件安装基本完成.				
检查发现的问题	部分基石出层出现蜂洞.				
处理措施、意见、结果	应对出现蜂洞处进行清理, 后用 1:2 水泥砂浆抹面修正.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		