

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 29 日 星期六	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	19℃-32℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装完成90%。 2. 逆箱变基础墙体砌筑完成, 模板制作完成。 3. 西山接地焊接完成。				
检查发现的问题	脚手架顶撑、木枋使用不当、松间距不规则。				
处理措施、意见、结果	要求对脚手架松动部位加固、间距进行调整。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		