

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 6 日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	14℃—26℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山桩基钻孔全部完成。 2. 东山桩基砼浇筑完成90%。 3. 西山支架安装 4. 西山接地沟开挖。				
检查发现的问题	部分接地沟开挖深度不够。				
处理措施、意见、结果	应按照设计及规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		