

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目:

日期	2017 年 5 月 1 日 星期一	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	18°C - 34°C
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装完成 98% - 2. 东山接地扁铁焊接 3. 西山接地沟回填 4. 箱、逆变基础拆模				
检查发现的问题	箱、逆变基础圈梁出现蜂窝。				
处理措施、意见、结果	应对出现蜂窝部分清理, 后用 胶 胶灰填补 已修补				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			