

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月17日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	15℃-32℃
监理人员动态: 旁站. 施工方人员动态: 负责人现场监护 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 开关站设备基础砼浇筑. 2. 电缆桥架全连接安装全部完成. 3. 西山直流电缆敷设. 4. 开关站室内土方回填.				
检查发现的问题	部分施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员按要求佩戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	刘乃文武		总监签阅		