

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月26日 星期五	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	19℃-37℃
监理人员动态: 巡查 施工方人员动态: 负责人现场监护 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 开关站室内电缆沟支架完成70%。 2. 开关站顶圈梁钢筋绑扎及模板制作完成。 3. 二次设备到货验收。				
检查发现的问题	电缆沟接地扁铁焊接、焊机未做临时接地极。				
处理措施、意见、结果	应对焊机做临时接地极。				
协调内容或其他					
记录人	刘万文武		总监签阅		