

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月28日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	20℃ - 36℃
监理人员动态: 巡查 施工方人员动态: 负责人现场监护 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 开关站 屋顶 顶棚洒水养护。 2. 开关站室内电缆沟支架焊接完成100%。 3. 厂区围栏安装完成5%。				
检查发现的问题	部分厂区围栏安装砼基础不牢固。				
处理措施、意见、结果	对存在不牢固围栏基础进行加固或整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		