

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 5 月 31 日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	23℃ - 32℃
监理单位动态:	旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站顶板浇筑养护。 2. 开关站女儿墙开始砌筑。 3. 厂区围栏安装完成 20%。 4. 箱、逆变设备接地扁铁焊接完成。				
检查发现的问题	箱、逆变设备接地扁铁未除焊渣, 未进行防锈。				
处理措施、意见、结果	要求对接地扁铁未除焊渣处进行清除焊渣, 再进行防锈漆涂刷。				
协调内容或其他					
记录人	刘乃文武		总监签阅		