

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月4日 星期四	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	18℃-27℃
监理人员动态:	旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装完成. 2. 3号平台光伏电缆敷设. 3. 开关站基础开挖完成. 4. 位于平台处, 逆、箱变基础浇筑.				
检查发现的问题	部分光伏电缆敷设观感差.(太乱)				
处理措施、意见、结果	要求对光伏电缆混乱部分进行调整.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			