

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月1日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21℃—33℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站围墙砌筑完成70%. 2. 厂区围栏安装完成25%. 3. 开关站室内布线完成70%. 4. 开关站高压电缆敷设完成.				
检查发现的问题	部分围栏存在安装不牢固				
处理措施、意见、结果	要求对不牢固围栏进行基础加固, 基础坑加深.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		