

# 监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

|    |                |    |                |    |           |
|----|----------------|----|----------------|----|-----------|
| 日期 | 2017年6月13日 星期二 | 气候 | 白天: 阴<br>夜间: 晴 | 气温 | 15℃ - 26℃ |
|----|----------------|----|----------------|----|-----------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 监理人员动态: 巡查       | 材料进场、取样见证、合格情况: |
| 施工方人员动态: 负责人现场监护 |                 |
| 施工机械动态:          |                 |

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 施工进度情况 | 1. 厂区围栏安装完成 85%,<br>2. 开关站线路连接.<br>3. 开关站粉刷涂料. |
|--------|------------------------------------------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| 检查发现的问题 | 部分围栏安装不到位(高度) |
|---------|---------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 处理措施、意见、结果 | 对部分围栏安装不到位, 进行整改. |
|------------|-------------------|

|      |  |
|------|--|
| 监理单位 |  |
|------|--|

|     |     |      |  |
|-----|-----|------|--|
| 记录人 | 张海龙 | 总监签阅 |  |
|-----|-----|------|--|