

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 6 月 16 日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	17℃ - 27℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站粉刷涂料. 2. 开关站设备调试. 3. 开关站墙裙墙砖粘贴. 4. 开关站设备调试.				
检查发现的问题	部分墙裙粘贴存在上下块存在不水平, 灰缝不一致.				
处理措施、意见、结果	应对墙裙灰缝不一致处 进行整改或更换				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		