

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 6 月 18 日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃ - 28℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站粉涂料。 2. 电站并网 3. 厂区围栏安装97%。 4. 光伏电站推闸且并网发电。				
检查发现的问题	开关站排风扇未做挡雨板。				
处理措施、意见、结果	应按照图纸要求进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			