

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月2日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	23℃-30℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站女儿墙砌筑完成。 2. 厂区围栏安装完成30%。 3. 2号箱变电缆端接完成。 4. 开关站室内布线完成。 5. 开关站女儿墙圈梁钢筋绑扎及预制模板及砼浇筑。				
检查发现的问题	现场临时用电存在私接乱扯现象。				
处理措施、意见、结果	应对临时用电 进行 私接、乱扯现象进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘文武		总监签阅		