

监理日记

日期：2017.7.1

天气：晴

星期：周六

气温：25℃-35℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

加工东区1#屋顶槽钢 12人

除锈、打孔、喷漆、焊接、

粮库屋顶防水处理：6人

在屋顶底部槽钢基础轨道上铺设防水材料
防水卷材3mm 诺佳坊华光防水材料。

现场发现问题：

- ① 在屋顶高处作业时施工人员有未系安全带未戴安全帽现象。
已要求施工班组立即停止施工，整改完成。
配备好安全带安全带后开始施工。

- ② 屋顶施工材料随处可见，已要求承包单位安排工人
进行清理。

本日现场人员：徐临东

记录人：徐临东