

监理日记

日期：2017.7.10

天气：阴

星期：周一

气温：23℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

①西四屋顶槽钢加工。

切割、焊接、除锈、喷漆、打扎。
配有安全员、现场灭火器齐全。施工人员佩戴
用具配戴齐全规范。

②屋顶防水处理。

屋顶底部槽钢轨道以及原有防水层破损
老化进行铺设修补。

防水施工因涉及到明火作业。施工过程中
配有消防器材。

③西一屋顶槽钢吊装

现场安全员、指挥、吊装员各一人。

吊车相关资质文件齐全。现场拉有警戒线。

④东二屋顶支架安装完毕。东三安装完成10%

东四屋顶支架开始上人安装。

东一屋顶临时用电电箱门无法
关闭。已要求承包商处理

本日现场人员：徐怡夫

记录人：徐怡夫