

监理日记

日期：2017.7.11

天气：晴

星期：周二

气温：29°C

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 五区屋顶槽加工。

切割、焊接、喷漆、打眼、除锈。

施工人员安全防护用具齐全、配戴规范。

② 屋顶防水处理。

针对屋顶底部槽钢轨道以及原有屋面

防水修补进行处理。施工人员安全防护用具齐全、灭火器配备。

③ 东区5#屋顶支架安装完成60%。

东区5#屋顶支架安装完成60%。

现场施工人员安全带系挂规范，安全防护用具齐全。现场电工作业警示标识齐全。

今日进场组件 11MW，相关资质文件已收集。

明日准备安排针对进场组件进行抽检送实验室。

本日现场人员：徐临夫

记录人：徐临夫