

监理日记

日期：2017.7.12

天气：阴

星期：(七) 3

气温：27℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 西区6#屋顶槽钢加工6人。

切割、除锈、喷漆、打眼、焊接。

加工作业区域内人员安全防护用具齐全。

配载规范，区域内涉及动火作业，配备有灭火器2支。

② 西区3#屋顶槽钢吊装。

现场安全员1人，指挥手1人，吊装员2人。

吊车相关资质证件齐全，现场拉有安全警戒线。

③ 东区5#屋顶支架安装完成60%。

西区6#屋顶支架安装完成30%。

支架安装发现有部分质量问题。

檩条上下处出现错位，檩条与槽钢连接处有螺栓未紧固。

已要求现场立即整改。

本日现场人员：徐临夫

记录人：徐临夫