

监理日记

日期：2017.7.13

天气：阴

星期：周四

气温：20°C

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日工作内容：

① 西区3#屋顶槽钢吊装完毕
继续昨日槽钢吊装，现场安全员1人，指挥手1人。

② 装人员6人，并相关资质文件齐全。

↓ 西区12#屋顶组件吊装。

现场拉有安全警戒线，吊带牢靠。

③ 东区4#屋顶支架安装完成。

横梁错位，螺栓未紧固问题已整改完成。

组件安装施工前施工单位还未对施工员、班组长进行组件安装技术交底，要求施工单位明日上报交底记录。

本日现场人员：徐永杰

记录人：徐永杰