

监理日记

日期：2017.7.14

天气：晴

星期：周五

气温：24℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工情况。

①西区4#屋顶槽钢吊装、安装。

吊装区域内拉有安全警戒线。并相关资质文件齐全。现场配有安全员、指挥手、吊装人员8人。

②东区1#屋顶组件安装。

施工单位已提供施工人员组件安装的技术交底记录。

发现问题。施工人员在安装组件时出现手压组件现象。已要求施工单位立即将施工人员集合进行安装提醒、注意事项。

③东区支架安装已完成。

屋面施工后垃圾未清理。为防止刮风。下雨材料坠落造成安全事故。立即让施工单位对屋顶进行清理。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天