

监理日记

日期：2017.7.17

天气：晴

星期：周一

气温：23°C

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

①西区5#屋顶槽钢加工已完成，今日吊装安装。

吊装区域内安全员1人，指挥手1人，吊装人员1人。

拉有安全警戒线，吊车相关资质文件齐全，吊带牢靠。

②东区1#屋顶组件安装。

施工人员安全带使用具配戴齐全，规范，安装作业规范，施工单位已上报组件安装交底。

③西区3#屋顶支架安装，8人。

④彩钢棚楼梯焊接、刷漆。

与附焊接处施工人员利用点焊，已要求施工单位满焊增大焊接面，并提供楼梯图纸。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天