

监理日记

日期：2017.7.18

天气：晴

星期：周二

气温：27℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 彩钢屋顶梯架焊接，已完成平台焊接。
焊接区域内保持整洁，垃圾已要求施工单位清理并配备有灭火器。

② 东区1#屋顶组件已安装完毕。

组件安装出现问题：压块与组件有缝隙，未完全
照紧，已要求施工单位安排人员进行整改。

③ 由于东区2#屋顶组件安装未进行，今日安装东区3#
屋顶组件，已要求施工单位对施工人员进行安装培训。

④ 西区4#屋顶支架安装。

现场发现一处支架堆放处未固定，立即要求现场
施工人员用绳将支架固定，防止坠物危险。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天