

监理日记

日期：2017.7.24

天气：晴

星期：周一

气温：29℃ - 35℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 东区5#屋顶组件安装。

施工区域内须设置安全警戒线。配戴规范。

屋顶四周拉有安全警戒线。

组件抽样送检，甲方、监理、施工单位现场见证抽样。

② 开展基础垫层浇筑，留有C15试块组。

③ 电缆沟开挖，4人。

要求开挖深度700。并需施工单位开挖前向

粮包索要厂区线路、管线布置图。

本日现场人员：李利峰

记录人：李利峰