

监理日记

日期: 2017.7.3

天气: 晴

星期: 周一

气温: 23℃ - 36℃

工程名称: 周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容:

今日施工情况:

西区3#屋顶槽钢加工 6人
切割、焊接、除锈、喷漆、打孔。

东区3#屋顶防水处理, 5人。

槽钢基础下轨道铺设防水材料。
以及屋顶防水破损、老化处。

相关槽钢、防水材料厂家、材质证明文件已提供。

对施工人员进行安全教育记录已上报。

屋顶施工安全隐患整改方案已上报。

材料清单

立柱U62 705mm

立柱U62 1325mm

立柱U62 1966mm

槽钢梁U72 6000mm

气皮电连接件

螺栓M16*50

M12*90

M40*30

M6*60

相关材料重量文件已上报

本日现场人员: 徐临夫

记录人: 徐临夫