

监理日记

日期：2017.7.4

天气：晴

星期：周二

气温：20℃-35℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

东区3[#]、4[#]屋顶^槽钢加工、安装、
切割、焊接、除锈、喷漆、打孔。

东区4[#]屋顶防水处理。

针对槽钢基础底部以及原有防水破损处、老化处
进行处理

东区1[#]屋顶槽钢已加工完毕，吊装至东1[#]屋顶。

指挥1名，指挥1人，安全员1人，吊装人员4人。
现场拉有安全警戒线，提醒作业人员注意安全。

10kV处临时用电布线较乱，已要求总包单位现场
立即整改，完成后方可施工。

本日现场人员：徐临兵

记录人：徐临兵