

监理日记

日期：2017.7.5

天气：阴

星期：周三

气温：24°

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日工作内容：

① 东区5#屋顶檩条加工
切割、焊接、除锈、喷漆

现场喷漆人员已要求施工部位每人配备喷漆防护用品。

② 东区2#屋顶檩条加工完毕，吊装至东区2#屋顶。
吊车1台、指挥1人、安全员1人、吊装人员5人。
现场拉有安全警戒线，人员安全带保用齐全。

电焊处未配备安全警示标识以及灭火器，已立即整改，配备灭火器2支。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天