

监理日记

日期：2017.7.6

天气：晴

星期：周四

气温：27°C

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日工作内容：

① 东区6#屋顶槽钢加工 8人。
切割 焊接 除锈 喷漆 打眼。

② 房顶防水处理 5人。

针对槽钢基础底部以及原有防水层皮损处，老化
进行处理。

③ 东一屋顶木骨钢安装完毕，准备安装支架。

存在问题：

施工人员在施工结束后，用电电源未断，无人时
存在安全隐患，已要求施工单位加强施工领
安全规范操作意识并形成会议记录。

④ 东区3#屋顶木骨钢安装 6人。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天