

监理日记

日期：2017.7.7

天气：晴

星期：周五

气温：27°C

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

- ① 西区1#屋顶槽钢加工、切割、焊接、除锈、喷漆、打孔。
- ② 屋面防水处理
屋面底部槽钢基础轨道以及原有防水破损、老化处进行处理。
- ③ 东4#屋顶槽钢加工完成，吊装至东4#屋顶。
现场安全员1人、指挥手1人、吊装人员6人。
吊装现场拉有安全警戒线。
吊车持有驾驶证、上车操作证、从业资格证。
- ④ 东区3#屋顶槽钢安装
- ⑤ 东一支架安装
屋顶安全警示牌未挂，已要求施工单位正确摆放。

本日现场人员：徐临东

记录人：徐临东