

监理日记

日期：2017.7.8

天气：晴

星期：周六

气温：27°C

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：①西区2#屋顶槽钢加工。

切割、焊接、除锈、打孔、喷漆。

②屋面防水处理。

处理部位屋顶底部基础处槽钢轨道以及

原有屋面防水破损处。

③东区5#屋顶吊装槽钢。

检查吊车持有驾驶证、上车操作证、起重合格证。

现场安全员1人、指挥手1人、吊装领7人。

④东区3#槽钢基础已安装完成。

要求施工单位上报支架安装施工技术交底。

东区1#屋顶支架安装出现有螺栓未紧固现象，已要求施工单位现场立即整改。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天