

监理日记

日期: 2017.7.09

天气: 阴

星期: 周日

气温: 23°C

工程名称: 周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容:

今日施工内容:

① 西区3#屋顶槽钢加工.

切割、焊接、除锈、喷漆、打孔.

除锈过程中,发现局部槽钢除锈达不到规范要求,除锈不干净,现场立即整改.

② 屋顶防水处理.

屋顶底部槽钢轨道处原有屋面防水破损,老化,处并新防水卷材铺设.

③ 东区4#屋顶槽钢达到吊装条件,今日完成吊装.

现场安全员1人,指挥1人,吊装人员4人,吊车相关资质文件齐全,现场拉有安全警戒线.

④ 东区3#屋顶支架完成1/3.

由于支架横跨度7m,过大,导致檩条自然下垂.

已要求施工单位与设计联系,沟通出解决方案.

本日现场人员: 梁怡东

记录人: 梁怡东