

监理日记

日期：2017.8.10

天气：晴

星期：周四

气温：37℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 电缆沟铺沙、铺砖。

电缆沟深度加，电缆上方10公分沙，下方10公分沙。

两砖竖放，设电缆铺设。

现场安全员、技术员、质检员、施工人员20人，围

绕安全警戒线，安全员佩戴规范。

② 开关站监控设备安装。

③ 彩钢棚钢架安装。

屋顶搭设有安全防护网，施工人员安全警戒线，安全员佩戴规范。

东区彩钢棚安全设施有损坏，防护网有破洞现象，已要求施工单位安排人员进行修补。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天