

监理日记

日期：2017.8.6

天气：晴

星期：周日

气温：30℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 箱变吊装。

25T吊车一台、安全员1人、吊装人员8人、

现场吊装区域拉有安全警戒线、吊车相关资质证明文件

齐全、施工人员安全防护用具齐全、配戴规范、

由专人吊装、指挥、吊装过程中均符合吊装方案。

② 西区5、6# 屋顶逆变器、汇流箱安装

施工现场人员安全防护用具齐全、配戴规范。

屋顶四周拉有安全警戒线、搭设安全防护网。

③ 小箱钢构屋顶逆变器、汇流箱安装。

施工现场人员安全防护用具齐全、配戴规范。

严格按照设计要求进行施工。

④ 西3、西4 屋顶桥架安装。

相关质量证明文件、施工单位已提供。

屋顶作业安全防护用具齐全、配戴规范。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天