

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 10 月 16 日

天气: 晴

气温: 0/14°C

星期: -

工程名称: 10KV 配电线路改造工程一期 2017 项目

监 理 工 作 情 况

- ① 巡视检查 7# 方陈忠院沟回填 抽查逆变器、  
江流箱等设备质量。
- ② 抽查接地网焊接。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区大门外道路拍土墙砌挡墙砌筑。7# 方陈忠院沟回填。回填找平。
2. 7# 箱变接地网焊接完成。光伏区逆变器、江流箱等设备质量。电缆沟铺砂盖砖 400m。回填 200m。接地网焊接。7# 电缆沟开挖 150 光伏区沟渠。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张新生

记录人:

张新生

总监 (总监代表):

张新生

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建