

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 18 日

星期: 三

工程名称: 红阳县农村电网改造升级工程一期20kV线路

天气: 晴

气温: 3-17℃

监
理
工
作
情
况

平行巡视高压电缆沟铺砂、盖砖、回填、汇流箱
安装、2#杆塔、经抽查符合设计图纸
规范要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 高压电缆沟铺砂、盖砖、回填、150m。
- ② 汇流箱安装(7#杆塔反)。
- ③ 7#杆塔安装数据采集箱。
- ④ 光伏区接地线安装(2人)。
- ⑤ 管沟回填到顶面、粉淋涂料。

其
它
事
项

施工人数: 31人。

机械名称: 1台钩机。

本日现场监理人员

李新生

记录人:

李新生

总监(总监代表)

李新生

江苏省建设厅监制

