

监 理 日 志

工程名称: 阿盟乌审旗库布齐光伏二期10WMP项目

日期	2017年10月18日 星期三	气候	晴	气温	5-17℃
监理单位动态:	施工现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 国网进场, 符合设计.		
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	3台钩机(一台施工), 3台钻机				
施工进度情况	2#光伏区, 钻孔 480 个. 钩机平整进场道路, 验收: 8人, 业主、监理和村协调, 影响施工进度: 场平.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	业主、村协调地事宜.				
记录人	李三林		总监签阅	李三林	

