

监 理 日 志

工程名称: 荥阳县灾后重建项目-2#104M项目

日期	2017年10月20日 星期五	气候	晴	气温	8-20℃
监理单位动态:	施工现场巡视, 平行检查.	材料进场、取样见证、合格情况: 钢管桩进场, 7528根. 经抽检, 符合设计要求.			
施工方人员动态:	施工2班				
施工机械动态:	5台钻机, 3台钻机, 铲车1台.				
施工进度情况	① 3#、4#、5#区钢管桩灌注桩施工, 210孔. ② 钻机, 钻机, 3台. ③ 2台钻机修整: 因设备原因, 原计划施工, 村民阻工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

