

监 理 日 志

工程名称: 好阳县光伏电站地面光伏二期10WM项目

日期	2017年10月13日 星期二	气候	晴	气温	-3-13
监理单位动态:	施工队场地视	材料进场、取样见证、合格情况: 商品砼C25 坍落度 150±20 符合设计要求			
施工方人员动态:	施工队场地				
施工机械动态:	装载机、钩机、钩机				
施工进度情况	3#光伏区钢管灌注桩砼浇筑 600根 原1#光伏区土方、2台钩机: 桩度滞后、征地问题 钩机未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王进	总监签阅	薛生财		

